

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期：2024/12/30

同意 80万 1.12
编号：15862

付款内容	3座桥梁建设总承包项目 (EPC)	ERP	15862	经办人	刘凤霞
收款信息	名称	新疆正诺建设工程有限公司			
	帐号	30020 878091 00017 883			
	开户行	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐龙盛街支行			
金额 (大写)	玖拾柒万捌仟捌佰捌拾元整	金额 (小写)	¥978,880.00	区域	西部

制单：刘凤霞

项目体系审核：

本证中标价 9788800元，因项目涉密不交工作书、结算资料。

已到进度款 7612000元，周转金 1597801元。

已支付 7819925元，周转金 748239元，可用余额 1389876元

1. 主要工程资料：中标书、施工合同、投资协议、完工证明(扫描件)等，均已上传 ERP。交工证书投资方表示因项目涉密业主不给我司。
2. 因项目涉密，无计量资料。正在沟通投资人出具已完工程量价款证明。
3. 管理费 2% 已收。
4. 已到进度款 7612000元 + 周转金 1597801.45 = 9209801.45元。
5. 已生效合同 8082725.45元，已支付 7819925.45元，已签合同未付 189000.00元 (富万德商砼水泥款)
6. 可用余额 1172026.32元。

总经理审批：

同意

2025.1.7

同意先退回80万

2025.1.7

