

# 关于合作协议之外扣款异议申请

致安徽昌达路桥工程集团有限公司：

我司斌能实业有限公司，在“镇巴县观音镇至大河垭公路改建工程”项目，经贵公司孙健、财务吴总监、法律顾问姚明三位高管领导亲临我司，共同商议了合作协议相关事宜，并与贵公司双方签订了合作协议、管理及费用协议条款，约定扣除管理费用 2%，不再额外收取其他任何费用。

2022 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 4 日，镇巴交通局合计付昌达 2550 万，昌达扣管理费 51 万，昌达扣代付保险费三次 116395.65 元，支付斌能公司 24787163.35 元，昌达账上预留 86441 元。

针对贵公司在项目首期拨款，2022 年 6 月 30 日在收到甲方工程款与我司结算，就出现了合作协议之外的费用：

①使用项目印章费：28000 元 *-10000*

②建造师费用：55000 元。 *-25000*

③税费：10060.1 元（税费尚未计算完毕。其中印花税，昌达公司收双边印花税，收两个万分之三的印花税。我司尚存在异议。）

*可少扣单* ④昌达内部审批手续费：3150 元（我司财务人员贺双双和昌达邢总及昌达会计焦敏沟通，此手续费是昌达公司内部的系统集团 ERP 里面系统的一个手续费。）

⑤差旅费、出场费及其他费用：23506.01 元

⑥资料使用费：5000 元

总结：管理费 51 万，在合同之外多扣除费用 124716.11 元。其中昌达从工


程款中扣除费用：86441 元；斌能公司已支付 17688.61 元，明细如下：

时间	事项	实付金额	收款人员
2022-3-22	资料使用费	5000	
2022-7-11	付昌达孙总支出	2688.61	孙业德
2022-7-11	付昌达孙总等两人出场费6个月童子	9000	孙业德
2023-9-25	支大河垭项目部：安徽昌达路桥工程集团有限公司电子章费用	1000	刑卫平
	合计	17688.61	

昌达预计将从下次工程款中扣费用：19507.6 元。

*孙健 孙业德 吴总监 姚明*  
 经集团同孙业德、孙健、吴总监、姚明以及项目技术负责人袁斌斌于2025年3月11日  
 在在烟三楼培训室共同协商，双方达成一致处理如下：①项目印章费收取  
 18000元，减免10000元；②建造师费用袁总到项目时按2022年9月份有中标地则  
 共收取费用5000×6=30000元，减免25000元；③昌达财务手续费免。

*孙业德 2025.3.12 孙健 2025.3.12 吴总监 2025.3.11 姚明 2025.3.11*



我司在镇巴税务局预交税款 57 余万，具体如下：

2022. 6. 30	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	113885. 32
2023. 1. 13	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	89908. 27
2023. 11. 21	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	89909. 27
2024. 1. 31	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	44954. 13
2024. 4. 9	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	67431. 2
2024. 5. 6	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	33715. 6
2024. 5. 23	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	89908. 27
2024. 6. 26	镇巴税务局预缴税款张斌能垫付	44954. 13
合计		574666. 19

由于项目投标过程中，我司未参与过程中的造价及标书业务，施工快结尾才发现，每个单项亏损。随后自查原因，查出投标清单与施工图纸工程量相符，设计图纸上明确标注预计投资 5600 余万，我司投标清单造价中标价 4000 余万。核实清楚后，我司项目部找了交通局相关领导多次商讨，还未给出如何解决该项目严重低价中标的问题。该项目目前为严重亏损状态，盼请贵公司各位领导酌情考虑一个严重亏损的项目，请给予免扣除合同协议之外的额外费用。感谢支持，等待为盼。

